



דוח מספר CN-2026-00000

אישור יציקה

15/09/2026

תאריך היציקה	אתר	מהנדס בודק
15/09/2026	מגורים – רחוב הבנאים 12	ישראל ישראלי

01 פרטי הפרויקט

שם הפרויקט	מגורים – רחוב הבנאים 12	כתובת	הבנאים 12, עיר לדוגמה
רשות מקומית	עיר לדוגמה	מזמין	חברת הבנייה לדוגמה בע"מ
קבלן מבצע	קבלן ביצוע לדוגמה בע"מ	מס' היתר	2026/000

02 פרטי היציקה

תאריך היציקה	15/09/2026	אלמנט / מיקום	תקרת מרתף – אזור A (צירים 1-4)
סוג בטון	ב-30	נפח	96 מ"ק
שיטת יציקה	משאבה + מרטטי מחט		

03 בדיקות לפני יציקה

בדיקה	סטטוס
זיון בוצע לפי תוכנית קונסטרוקציה	בוצע ✓
שופלים / טפסות תקינים	בוצע ✓
מרווחי כיסוי בטון תקינים	בוצע ✓
נלקחו קוביות ביקורת	בוצע ✓
ניקיון הטפסות	בוצע ✓

הריני לאשר כי בדקתי את האלמנט המיועד ליציקה, הזיון בוצע בהתאם לתוכניות הקונסטרוקציה ולת"י 466, וניתן לבצע את היציקה.

מאשר את ביצוע היציקה.

הערות והנחיות כלליות:

- על כל שינוי קונסטרוקטיבי ועיוות במערכת התמיכות – כפף, שבר, סדק, תזוזות וכו' יש לזמן מהנדס לבדיקה חוזרת.

בכבוד רב,

אושר על-ידי

ישראל ישראלי

מהנדס אחראי · משרד להנדסה ובטיחות – דוגמה

מ.ר. 000000

חתימה וחותמת